| 工　事　工　程　表（週間） | 工事名 | 令和６年度<br>中ノ口川広域河川一級（大規模特定）塩俵橋右岸取付道路工事 | 工期 | 着工　令和7年4月7日<br>竣工　令和8年3月27日 |
|---|---|---|---|---|

| 工事区分 | 数量 | 月<br>構成率 | 令和８年 3月 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 実施 | | | | | | | 計画 | | | | | | | |
| | | | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | |
| **計画・準備工** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 準　備　工 | 1.0　式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **築堤・護岸工** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川土工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削工 | 290.0　m3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 | 1825.0　m3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法面整形工 | 2600.0　m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **道路改良工** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路土工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削工 | 4100.0　m3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路体盛土工 | 1700.0　m3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路床盛土工 | 880.0　m3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法面整形工 | 2350.0　m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法面工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 植生工 | 1410.0　m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 擁壁工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 | 18.0　m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排水構造物工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PU型側溝工 | 194.0　m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自由勾配側溝工 | 94.0　m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集水桝工 | 2.0　基 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階段工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階段工 | 1.0　式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物撤去工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物取壊工 | 1.0　式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事用道路工 | 1.0　式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業ヤード整備工 | 370.0　m3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通誘導 | 1.0　式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **舗装工** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下層路盤工 | 1907.0　m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 縁石工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 縁石工 | 51.0　m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防護柵工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路側防護柵工 | 228.0　m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防止柵工 | 49.0　m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防護柵基礎工 | 134.0　m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路付属施設工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路付属物工 | 23.0　本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **雑　工** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 跡片付・書類整理 | 1.0　式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 臨時検査 | | | | | | |

実施・・・

計画・・・